

২০২১ - ২০২২ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
স্বত্ত্বাধিকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : "সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ"

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ৩৯৪৬৬.৯৪ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৩৯৪৬৬.৯৪ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৩। জুন- ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট ৫৪১৮.০১ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা ৫৪১৮.০১ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৪। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ৫০০০.০০ (লক্ষ টাকা)
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৫০০০.০০ (লক্ষ টাকা)
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২১ - জুন ২০২২) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)

জুলাই/২১				আগষ্ট/২১				সেপ্টেম্বর/২১				অক্টোবর/২১				নভেম্বর/২১				ডিসেম্বর/২১			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
-	-	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-
				কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	৫.০০	-	-	কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	৫.০০	-	-
												ভূমি অধিগ্রহণ	২০০০.০০			ভূমি অধিগ্রহণ	-			ভূমি অধিগ্রহণ	২৫৮০.০০		
ক্রমপঞ্জিত		-	-			-	-		১.০০	-	-		২০০৬.৫০				২০০৭.০০				৪৫৯২.৫০		

জানুয়ারী/২২				ফেব্রুয়ারী/২২				মার্চ/২২				এপ্রিল/২২				মে/২২				জুন/২২			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-
কনসালটেন্সী	৫.০০	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৪০০.০০	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-
ভূমি উন্নয়ন	-	-	-																				
ক্রমপঞ্জিত	৪৫৯৮.০০				৪৯৯৮.৫০				৪৯৯৮.৫০				৪৯৯৯.০০				৪৯৯৯.৫০				৫০০০.০০		

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

ভূমির পরিমাপ ১৬.২৫৪ হেক্টর।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ২৩০০৬.৩৩ লক্ষ টাকা	অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ প্রক্রিয়াধীন	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
--------------------------------	--	---	--------------------------

দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

E:\Fotama\Time\গৃহায়ন মন-২২.doc

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।

মোরতোজা আল মামুন
প্রকল্প পরিচালক
সাতক্ষীরা সড়ক নির্মাণ প্রকল্প
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।


বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিবরণীর বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
									বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মেটি সময়	
									তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
নাই	সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ	স্থলি উন্নয়ন	ঘ.মি	১,৯১,৮২ ৭	উন্মুক্ত পদ্ধতি	চেয়ারম্যান	জিওবি	১৯.৪৫ কোটি	০৫/১২/২০২১	০৫/০১/২০২২	৩০/০১/২০২২	০২/০২/২০২২	০৫/০২/২০২২	৩০/০৬/২০২২	১৪৫ দিন	নাই

দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।


মোরতোজা আল মাসুদ
প্রকল্প পরিচালক
ক্রমিক সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।


২০২১ -২০২২ সালের কর্মপরিকল্পনা (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২)


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

- ১। প্রকল্প/কর্মসূচী : “খুলনা শিপিয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প”
- ২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ক. মোট-২৫৯২১.০৮ (লক্ষ টাকা)।
খ. মোট ব্যয় ৮৮৬৭.৫১ (লক্ষ টাকা) (জুন, ২০২১ পর্যন্ত)
- ৪। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) ক. মোট- ৫০০০.০০ (লক্ষ টাকা) (জিওবি) (২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী)
- ৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২১ - জুন ২০২২) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(জুলাই'২০২১)		(আগস্ট' ২০২১)		(সেপ্টেম্বর'২০২১)		(অক্টোবর'২০২১)		(নভেম্বর'২০২১)		(ডিসেম্বর'২০২১)	
ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
*অবশিষ্ট ০.২৭৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৫% সম্পন্ন। *পুনঃ দরপত্র মূল্যায়ন		*অবশিষ্ট ০.২৭৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ১০% সম্পন্ন। *পুনঃ দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদন		*অবশিষ্ট ০.২৭৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ২০% সম্পন্ন। * পুনঃ দরপত্র অনুমোদন	১০০.০০	*অবশিষ্ট ০.২৭৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৫০% সম্পন্ন। *নির্মাণ কাজ ৫% সম্পন্ন।	১০০.০০ ১৫০০.০০	*অবশিষ্ট ০.২৭৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৭০% সম্পন্ন। *নির্মাণ কাজ ৭% সম্পন্ন।	১০০.০০	*অবশিষ্ট ০.২৭৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ১০০% সম্পন্ন। *নির্মাণ কাজ ১০% সম্পন্ন।	১০৬.৪৪ ৪০০.০০
ক্রম পূর্ণিত					১০০.০০		১৭০০.০০		১৮০০.০০		২৩০৬.৪৪

(জানুয়ারী'২০২২)		(ফেব্রুয়ারী' ২০২২)		(মার্চ'২০২২)		(এপ্রিল'২০২২)		(মে'২০২২)		(জুন'২০২২)	
ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
*নির্মাণ কাজ ১৫ % সম্পন্ন।	৪০০.০০	*নির্মাণ কাজ ২০% সম্পন্ন।	৪০০.০০	*নির্মাণ কাজ ২২% সম্পন্ন।	৪০০.০০	*নির্মাণ কাজ ২৫% সম্পন্ন।	৫০০.০০	*নির্মাণ কাজ ২৭% সম্পন্ন।	৫০০.০০	*নির্মাণ কাজ ৩০% সম্পন্ন।	৪৯৩.৫৬
	২৭০৬.৪৪		৩১০৬.৪৪		৩৫০৬.৪৪		৪০০৬.৪৪		৪৫০৬.৪৪		৫০০০.০০


১৩/৭/২০২০
প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর


দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)


মন্ত্রণালয়ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সংস্থাঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়						মন্তব্য	
					পুনঃ দরপত্রের বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ		মোট সময়
					তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ		দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	"খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন"।	ভূমি উন্নয়ন, সড়ক নির্মাণ, ব্রীজ, বস্ত্র কালভার্ট ড্রেজ, ফুটপাথ ও মনুমেট নির্মাণ কাজ	-	-	২৪/৫/২০২১	২৩/৬/২০২১	১০/৮/২০২১	২০/৯/২০২১	৩০/৯/২০২১	০১/১০/২০২১- ৩০/৬/২০২২	২৭৩ দিন।	



দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।



২০/৭/২০২১

মোঃ আরমান হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ
ও উন্নয়ন প্রকল্প