

প্রকল্পভিত্তিক ২০২২ - ২০২৩ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : “খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন”।
২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

৩। জুন- ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ২৫৯২১.০৮ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ২৫৯২১.০৮ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

ক. মোট- ৯৮২৮.৭৩ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৯৮২৮.৭৩ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৪। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট ১২০০০.০০ (লক্ষ টাকা),
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ১২০০০.০০ (লক্ষ টাকা),
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)

জুলাই/২২				আগষ্ট/২২				সেপ্টেম্বর/২২				অক্টোবর/২২				নভেম্বর/২২				ডিসেম্বর/২২			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
ভূমি উন্নয়ন	১৩২.৬৩	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৩২৯.৭০	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৩৭০.২৭	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৩৭৫.৬৩	-	-	ভূমি উন্নয়ন	২৪৫.৭৯	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৩৬৯.৯২	-	-
রিটেইনিং ওয়াল	২৪.২০	-	-	রিটেইনিং ওয়াল	২৫.২০	-	-	পেভমেন্ট নির্মাণ	-	-	-	পেভমেন্ট নির্মাণ	১৪৯.২১	-	-	পেভমেন্ট নির্মাণ	২৮১.৪৮	-	-	পেভমেন্ট নির্মাণ	৪৫৬.২৭	-	-
জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসিলিটিস	১.৫০	-	-	জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসিলিটিস	১.৯০	-	-	ব্রীজ, কালভার্ট ও স্ট্রুইচ গেট নির্মাণ	১২৯.৭৫	-	-	ব্রীজ, কালভার্ট ও স্ট্রুইচ গেট নির্মাণ	১২৩.৩১	-	-	ব্রীজ, কালভার্ট ও স্ট্রুইচ গেট নির্মাণ	১২২.৯৫	-	-	ব্রীজ, কালভার্ট ও স্ট্রুইচ গেট নির্মাণ	১২৯.০৯	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	রিটেইনিং ওয়াল, ড্রেপ ও ফুটপাথ	২৯১.৬৯	-	-	রিটেইনিং ওয়াল, ড্রেপ ও ফুটপাথ	২৭.৩৬	-	-	রিটেইনিং ওয়াল, ড্রেপ ও ফুটপাথ	২৮.৫৬	-	-	রিটেইনিং ওয়াল, ড্রেপ ও ফুটপাথ	২৯.৫৭	-	-
								জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসিলিটিস	২.২০	-	-	জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসিলিটিস	২৯১.৪০	-	-	জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসিলিটিস	৩০১.৪০	-	-	জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসিলিটিস	৩১৩.৩১	-	-
								ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	২.২০	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	২.০০	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	২.২০	-	-
	১৫৮.৩৩	-	-		৫১৫.১৩	-	-		১৩৩৫.৩৫	-	-		২৩০৪.৪৬	-	-		৩২৮৬.৬৪	-	-		৪৫৮৭.০০	-	-

জানুয়ারী/২৩				ফেব্রুয়ারী/২৩				মার্চ/২৩				এপ্রিল/২৩				মে/২৩				জুন/২৩			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
ভূমি উন্নয়ন	৩৩৬.০৮	-	-	ভূমি উন্নয়ন	২৫৮.৩৩	-	-	ভূমি উন্নয়ন	২০৬.০১	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৮.১০	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৮.৭৪	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৮.৭৯	-	-
পেভমেন্ট নির্মাণ	৭১০.৪৫	-	-	পেভমেন্ট নির্মাণ	৭১৭.৫৩	-	-	পেভমেন্ট নির্মাণ	৭১৭.০৫	-	-	পেভমেন্ট নির্মাণ	৫৬৭.২৪	-	-	পেভমেন্ট নির্মাণ	২৯০.২২	-	-	পেভমেন্ট নির্মাণ	২৯০.৯৭	-	-
ব্রীজ, কালভার্ট ও স্ট্রুইচ গেট নির্মাণ	১২১.৮৭	-	-	ব্রীজ, কালভার্ট ও স্ট্রুইচ গেট নির্মাণ	১২১.৩৬	-	-	ব্রীজ, কালভার্ট ও স্ট্রুইচ গেট নির্মাণ	১২১.৩৬	-	-	ব্রীজ, কালভার্ট ও স্ট্রুইচ গেট নির্মাণ	১২০.৪৪	-	-	ব্রীজ, কালভার্ট ও স্ট্রুইচ গেট নির্মাণ	১২০.৪৪	-	-	ব্রীজ, কালভার্ট ও স্ট্রুইচ গেট নির্মাণ	১১৪.০২	-	-
রিটেইনিং ওয়াল	২৯.৯০	-	-	রিটেইনিং ওয়াল	৩০.২০	-	-	রিটেইনিং ওয়াল	২৯.১৪	-	-	রিটেইনিং ওয়াল	২৭.২০	-	-	রিটেইনিং ওয়াল	২৬.২০	-	-	রিটেইনিং ওয়াল	২০.১৬	-	-
ড্রেপ ও ফুটপাথ	৩৪৩.৩৩	-	-	ড্রেপ ও ফুটপাথ	৩৬৩.৩১	-	-	ড্রেপ ও ফুটপাথ	৩৭৫.৩৯	-	-	ড্রেপ ও ফুটপাথ	৩৯৩.৩৯	-	-	ড্রেপ ও ফুটপাথ	৪০৩.৪০	-	-	ড্রেপ ও ফুটপাথ	৪১৬.৩৮	-	-
জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসিলিটিস	২.৩০	-	-	জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসিলিটিস	২.৯০	-	-	জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসিলিটিস	৩.১০	-	-	জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসিলিটিস	৩.৩০	-	-	জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসিলিটিস	৩.৫০	-	-	জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসিলিটিস	২.৯০	-	-
টি-রোড	৮.০০	-	-	টি-রোড	৮.০০	-	-	টি-রোড	৮.০০	-	-	টি-রোড	১৪.৮০	-	-	টি-রোড	১৪.৮০	-	-	টি-রোড	১৪.৮০	-	-
প্রোটেকশন কাজ	১৪.৮০	-	-	প্রোটেকশন কাজ	১৪.৮০	-	-	প্রোটেকশন কাজ	১৪.৮০	-	-	প্রোটেকশন কাজ	১৪.৮০	-	-	প্রোটেকশন কাজ	১৪.৮০	-	-	প্রোটেকশন কাজ	১৪.৮০	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	৬১৩৮.৯৩	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৭৬৫৫.৩৬	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৯১৩০.২১	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১০২৬৪.৬৮	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১১১৩১.৯৮	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১২০০০.০০	-	-

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : ০.১৫৩০ একর জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।

ভূমির পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তুত প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
-	-	-	-

মোঃ আরমান হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প


চেয়ারম্যান
দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।


বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	“খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন”।	ভূমি উন্নয়ন, সড়ক নির্মাণ, ব্রীজ, বস্ত্র কালভার্ট ড্রেপ, ফুটপাথ ও মনুমেন্ট নির্মাণ কাজ	১	-	২৪/০৫/২০২১	২৪/০৬/২০২১	১৯/১০/২০২১	০১/১২/২০২১	১১/০১/২০২২	১২/০১/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২২	১৬৮ দিন	প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে PSC সভায় সুপারিশ করা হয়েছে এবং IMED হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।


মোঃ আরমান হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ
ও উন্নয়ন প্রকল্প


দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
এস এম মিরাজুল ইসলাম
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

২০২২ - ২০২৩ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

১। মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : "সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ"

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট-৩৯৪৬৬.৯৪ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা-৩৯৪৬৬.৯৪ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রয়োজ্য নয়।

৩। জুন-২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট ৭৯০৮.০১ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা ৭৯০৮.০১ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রয়োজ্য নয়।

৪। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ৮০০০.০০ (লক্ষ টাকা)
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৮০০০.০০ (লক্ষ টাকা)
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রয়োজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২২ - জুন ২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)

জুলাই/২২		আগস্ট/২২		সেপ্টেম্বর/২২		অক্টোবর/২২		নভেম্বর/২২		ডিসেম্বর/২২	
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
-	-	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-
-	-	-	-	কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	-	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

জানুয়ারী/২৩				ফেব্রুয়ারী/২৩				মার্চ/২৩				এপ্রিল/২৩				মে/২৩				জুন/২৩			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	৭০.০০	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	৭৯৩০.০০	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৮০০০.০০	-	-

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

ভূমির পরিমাণ	প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
১৬.২৫৪ হেক্টর।	২৩০৬.৩০ লক্ষ টাকা	১০/০১/২০২২	-

দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর


E:\Three Link Road Project\1\...
এস এম মিরাজুল ইসলাম
ক্রিয়েটিভিয়ার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

মোঃতোজা আল মামুন
নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রকল্প) (৩ঃদাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan) ২০২২-২০২৩
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য	
									বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়		
									তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	দিন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
নাই	সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই


দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

এস এম মিরাজুল ইসলাম
বিশেষজ্ঞের জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।


মোরতোজা আল মামুন
নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রকল্প) (চঃদাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।

২০২২ - ২০২৩ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

- মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : "কেডিএ নিউমার্কেট এর সন্নিহিত বিপনী বিতান নির্মাণ"

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট-৯৮২৮.৫৬ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা-৯৮২৮.৫৬ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রয়োজ্য নয়।

৩। জুন-২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট ৮০.০০ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা ৮০.০০ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রয়োজ্য নয়।

৪। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ৩০২৫.০০ (লক্ষ টাকা)
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৩০২৫.০০ (লক্ষ টাকা)
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রয়োজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২২ - জুন ২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)																							
জুলাই/২২				আগষ্ট/২২				সেপ্টেম্বর/২২				অক্টোবর/২২				নভেম্বর/২২				ডিসেম্বর/২২			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-
কনসালটেন্ট	১২.০০	-	-	কনসালটেন্ট	৮.০০	-	-	কনসালটেন্ট	-	-	-	কনসালটেন্ট	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	২২.০০	-	-	কনসালটেন্ট	-	-	-
																ভবন নির্মাণ	২০০.০০	-	-	ভবন নির্মাণ	৩০০.০০	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	১২.৫০	-	-		২১.০০	-	-		২১.০০	-	-		২২.০০	-	-		২৪৫.০০	-	-		৫৪৫.৫০	-	-

জানুয়ারী/২৩				ফেব্রুয়ারী/২৩				মার্চ/২৩				এপ্রিল/২৩				মে/২৩				জুন/২৩			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-
ভবন নির্মাণ	৩০০.০০	-	-	ভবন নির্মাণ	-	-	-	ভবন নির্মাণ	৮০০.০০	-	-	ভবন নির্মাণ	-	-	-	ভবন নির্মাণ	৬০০.০০	-	-	ভবন নির্মাণ	৭৭৮.০০	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	৮৪৫.৫০	-	-		৮৪৬.০০	-	-		১৬৪৬.০০	-	-		-	-	-		২২৪৬.০০	-	-		৩০২৫.০০	-	-

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : নাই

ভূমির পরিমাপ	প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রকল্পের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
-	-	-	-

দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
E:\Three Link Road Project\Working plan 232\signature link.doc
এস এম মিরাজুল ইসলাম
প্রোগ্রামার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

প্রকৌঃ জি. এম. নাসুদুল বহমান
প্রকল্প পরিচালক
কেডিএ নিউমার্কেট এর সন্নিহিত বিপনী
বিতান নির্মাণ প্রকল্প
অধ্যক্ষ/প্রকৌঃ জি. এম. নাসুদুল
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা


বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan) ২০২২-২০২৩
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
									বিস্তারিত	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
									তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১	"কেডিএ নিউমার্কেট এর সন্নিহিত বিপনী বিতান নির্মাণ"	ভবন নির্মাণ	বর্গ মিঃ	২০০০০	ওটিএম	মাননীয় মন্ত্রী	স্ব-অর্থ	৭০০০.০০	০৮/০৯/২০২২	০৬/১০/২০২২	০৭/১০/২০২২ - ৩০/১০/২০২২	১০/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	৩০/১২/২০২৩	৪১০ দিন	নাই


দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

এস এম মিরাজুল ইসলাম
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।


প্রকৌঃ জি. এম. মাসুদুল করিম
প্রকল্প পরিচালক
কেডিএ নিউমার্কেট এর সন্নিহিত বিপনী
বিতান নির্মাণ প্রকল্প
উদ্বোধনকারক প্রকৌশলী
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা