






**বাস্তবিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪**  
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।  
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন(পুন: দরপত্র)	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	"খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরন ও উন্নয়ন"।	ভূমি উন্নয়ন, সড়ক নির্মান, ব্রীজ, বক্স কালভার্ট, ড্রেণ, ফুটপাথ ও মনুমেন্ট নির্মাণ কাজ	১	-	২৪/০৫/২০২১	২৪/০৬/২০২১	১৯/১০/২০২১	০১/১০/২০২১	১১/০১/২০২২	১২/০১/২০২২- ৩০/০৬/২০২৪	৮৯৮দিন।	

  
২২/৭/২৬  
মোঃ আরমান হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরন  
ও উন্নয়ন প্রকল্প

  
২৩/৭/২০২৬  
প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাব্বুল আলম  
স্থান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)  
লনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

  
২৬/৭/২৬  
দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর  
এস এম মিরাজুল ইসলাম  
ট্রিগেডিয়ার জেনারেল  
চেয়ারম্যান  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

২০২৩ - ২০২৪ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : "সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ"

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট-৭১৭৮০.২১ (লক্ষ টাকা)।  
 খ. স্থানীয় মুদ্রা-৭১৭৮০.২১ (লক্ষ টাকা)।  
 গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৩। জুন-২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট ১৫৫৮৮.০১ (লক্ষ টাকা)।  
 খ. স্থানীয় মুদ্রা ১৫৫৮৮.০১ (লক্ষ টাকা)।  
 গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৪। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ১৬৪৬৩.০০ (লক্ষ টাকা)  
 খ. স্থানীয় মুদ্রা- ১৬৪৬৩.০০ (লক্ষ টাকা)  
 গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।


৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২৩ - জুন ২০২৪) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :


জুলাই/২৩				আগস্ট/২৩				সেপ্টেম্বর/২৩				অক্টোবর/২৩				নভেম্বর/২৩				ডিসেম্বর/২৩			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-
কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	৫.০০	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	৪০০০.০০	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	৪০০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-	-	-	-	-	-	৪০০১.০০	-	-	-	৪০০১.৫০	-	-	-	৮০০৭.০০	-	-	-	৮০০৭.৫০	-	-


জানুয়ারী/২৪				ফেব্রুয়ারী/২৪				মার্চ/২৪				এপ্রিল/২৪				মে/২৪				জুন/২৪			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	৬০০০.০০	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	১০০০.০০	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-
ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ	-	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ	৫০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ	২০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ	-	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ	২০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ	২৫৩.০০	-	-
ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৩০০.০০	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	১৪০০৮.০০	-	-	১৪৫০৮.৫০	-	-	-	১৫৭০৯.০০	-	-	-	১৬০০৯.৫০	-	-	-	১৬২০৯.৫০	-	-	-	১৬৪৬৩.০০	-	-	-

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

ভূমির পরিমাণ	প্রাপ্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
১৬.২৫৪ হেক্টর।	৩৫৭৮৭.৬৭৭ লক্ষ টাকা	১০/০১/২০২২	৩০/০৬/২০২৪

  
 মোরতৌজা আল মামুন  
 প্রকল্প পরিচালক  
 তিনটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প  
 খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

  
 ২৬/৭/২০২৩  
 প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাব্বিকুল আলম  
 প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)

  
 ৭/২৩  
 দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর  
 এস এম মিরাজুল ইসলাম  
 ট্রেনিং ডায়ার জেনারেল  
 চেয়ারম্যান

**বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan) ২০২৩-২০২৪**  
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।  
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
									বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
									তারিখ.....তারি খ	তারিখ.....তারি খ	তারিখ.....তারি খ	তারিখ.....তারি খ	তারিখ.....তারি খ	তারিখ.....তারি খ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১.	সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ	লিংক রোড-১ এর পিসি গার্ডার ওভারপাস ব্রিজ	সংখ্যা	৩০০ মি. ১টি	OTM	মাননীয় মন্ত্রী	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল	৬৭১২.২৯ লক্ষ টাকা	১২/০৯/২০২৩	১০/১০/২০২৩	১১/১০/২০২৩ ২০/১১/২০২৪	১০/১২/২০২৩	১৪/১২/২০২৩	৩০/১২/২০২৫	৭৩৫ দিন	
২.	লিংক রোড-১ এর ভূমি উন্নয়ন, পেভমেন্ট নির্মাণ, ড্রেন ও ফুটপাথ, স্লাব ব্রিজ, কালভার্ট, সাইন সিগনাল ও রোড মার্কিং, সড়ক বিভাজক ও বৈদ্যুতিক কাজ, রিটেইনিং ওয়াল ইত্যাদি	কিঃমিঃ	২.৫০	OTM	মাননীয় মন্ত্রী	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল	৮৯৫৮.৫২	১১/১১/২০২৩	১২/১২/২০২৩	১৩/১২/২০২৩ ১৫/০১/২০২৪	০৫/০২/২০২৪	১০/০২/২০২৪	৩০/১২/২০২৫	৬৯০ দিন		
৩.	লিংক রোড-৩ এর ভূমি উন্নয়ন, পেভমেন্ট নির্মাণ, কালভার্ট ও স্লাব ব্রিজ, সাইন সিগনাল ও রোড মার্কিং, রিটেইনিং ওয়াল ইত্যাদি	কিঃমিঃ	২.৭০	OTM	মাননীয় মন্ত্রী	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল	৪৫৮৬.৫৭	১৫/১১/২০২৩	১৪/১২/২০২৩	১৫/১২/২০২৩ ২০/০১/২০২৪	০৭/০২/২০২৪	১০/০২/২০২৪	৩০/১২/২০২৫	৬৯০ দিন		
৪.	লিংক রোড-২ এর ভূমি উন্নয়ন, পেভমেন্ট নির্মাণ, কালভার্ট ও ঝুইচ গেইট, সাইন সিগনাল ও রোড মার্কিং, বৈদ্যুতিক কাজ ইত্যাদি	কিঃমিঃ	৪.৯০	OTM	মাননীয় মন্ত্রী	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল	৬৫৬৭.৫৪	১৫/১১/২০২৩	১৪/১২/২০২৩	১৫/১২/২০২৩ ২০/০১/২০২৪	০৭/০২/২০২৪	১০/০২/২০২৪	৩০/১২/২০২৫	৬৯০ দিন		

মোরভোজা আল মামুন  
প্রকল্প পরিচালক  
তিনটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

২০/১১/২৩  
প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাব্বিরুল আলম  
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

২০/১১/২৩  
দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর  
এস এম মিরাজুল ইসলাম  
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল  
চেয়ারম্যান  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

## ২০২৩ - ২০২৪ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : "কেডিএ নিউমার্কেট এর সন্নিকটে বিপনী বিতান নির্মাণ"

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট-১১৮৩৫.৭১ (লক্ষ টাকা)।  
খ. স্থানীয় মুদ্রা-১১৮৩৫.৭১ (লক্ষ টাকা)।  
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৩। জুন-২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট ১১০০.০০ (লক্ষ টাকা)।  
খ. স্থানীয় মুদ্রা ১১০০.০০ (লক্ষ টাকা)।  
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৪। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ৪০২০.০০ (লক্ষ টাকা)  
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৪০২০.০০ (লক্ষ টাকা)  
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২৩ - জুন ২০২৪) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)

জুলাই/২৩				আগস্ট/২৩				সেপ্টেম্বর/২৩				অক্টোবর/২৩				নভেম্বর/২৩				ডিসেম্বর/২৩			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-
কনসালটেন্সী				কনসালটেন্সী				কনসালটেন্সী	৩.০০			কনসালটেন্সী				কনসালটেন্সী	২.০০			কনসালটেন্সী			
ভবন নির্মাণ				ভবন নির্মাণ				ভবন নির্মাণ	৮০০.০০			ভবন নির্মাণ				ভবন নির্মাণ	৫০০.০০			ভবন নির্মাণ			
ক্রমপুঞ্জিত	১.০০	-	-		১.৫০	-	-		৮০৫.৫০	-	-		৮০৬.৫০	-	-		১৩০৯.০০	-	-		১৩১০.০০	-	-

জানুয়ারী/২৪				ফেব্রুয়ারী/২৪				মার্চ/২৪				এপ্রিল/২৪				মে/২৪				জুন/২৪			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-
কনসালটেন্সী	২.০০			কনসালটেন্সী				কনসালটেন্সী				কনসালটেন্সী				কনসালটেন্সী	২.০০			কনসালটেন্সী			
ভবন নির্মাণ	৮০০.০০			ভবন নির্মাণ				ভবন নির্মাণ	৭০০.০০			ভবন নির্মাণ				ভবন নির্মাণ	৮০০.০০			ভবন নির্মাণ			
ক্রমপুঞ্জিত	২১১২.৫০				২১১৩.০০				২৮১৪.০০				২৮১৫.০০				৩৬১৮.০০				৪০২০.০০		

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : নাই

ভূমির পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ

প্রকৌঃ জি. এম. মাসুদুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক  
কেডিএ নিউমার্কেট এর সন্নিকটে বিপনী  
বিতান নির্মাণ প্রকল্প  
উপসহকারী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
খুলনা


প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাব্বিকুল হালিম  
পৃথান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
খুলনা


দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর  
এস এম মিরাজুল ইসলাম  
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল  
চেয়ারম্যান  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।


**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan) ২০২৩-২০২৪**  
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।  
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
									বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
									তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১	“কেডিএ নিউমার্কেট এর সন্নিহিত বিপনী বিতান নির্মাণ”	ভবন নির্মাণ	বঃ মিঃ	১৯০০০.০০	ওটিএম	মাননীয় মন্ত্রী	স্ব-অর্থ	৯৬৮০.০০ লক্ষ টাকা	০৭/০২/২০২৩	১২/০৩/২০২৩	১৩/০৩/২০২৩- ২৪/০৪/২০২৩	০৮/০৬/২০২৩	১৯/০৬/২০২৩	৩০/১২/২০২৪	৫৫০ দিন	নাই

  
২০/৭/২৩  
প্রকৌঃ জি. এম. মাসুদুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক  
কেডিএ নিউমার্কেট এর সন্নিহিত বিপনী  
বিতান নির্মাণ প্রকল্প  
উদ্বোধনকারক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
খুলনা

  
২০/৭/২৩  
প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাবিরুল আলম  
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

  
২০/৭/২৩  
দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

এস এম মিরাজুল ইসলাম  
প্রিগেডিয়র জেনারেল  
চেয়ারম্যান  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।