

২০২৪-২০২৫ সালের কর্মপরিকল্পনা (জুলাই ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ পুঁজি ও গণপুঁজি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

"খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প"।

- ১। প্রকল্প/ কর্মসূচীঃ
- ২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ৩। জুন-২০২৪ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ৪। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)


- ক। মোট-২৫৪৫০.৬০ (লক্ষ টাকা)
খ। স্থানীয় মুদ্রা-২৫৪৫০.৬০ (লক্ষ টাকা)
গ। প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়
- ক। মোট-১৭৩৪৩.৪০ (লক্ষ টাকা)
খ। স্থানীয় মুদ্রা-১৭৩৪৩.৪০ (লক্ষ টাকা)
গ। প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়
- ক। মোট-৭০০৬.১৬ (লক্ষ টাকা) (ADP ২৯৭৭ লক্ষ টাকা, ২০২৩-২৪ RADP উপযোজনে সমাপ্তকৃত ৫৩৬৭.০০ লক্ষ টাকার মধ্য ৪০২৮.০৪ লক্ষ টাকা এবং কেডিএ ১.১২ লক্ষ টাকা)
খ. স্থানীয় মুদ্রা-৭০০৬.১৬ (লক্ষ টাকা) (ADP ২৯৭৭ লক্ষ টাকা, ২০২৩-২৪ RADP উপযোজনে সমাপ্তকৃত ৫৩৬৭.০০ লক্ষ টাকার মধ্য ৪০২৮.০৪ লক্ষ টাকা এবং কেডিএ ১.১২ লক্ষ টাকা)
গ। প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়


৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

জুলাই/২০২৪				আগস্ট/২০২৪				সেপ্টেম্বর/২০২৪				অক্টোবর/২০২৪				নভেম্বর/২০২৪				ডিসেম্বর/২০২৪			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
ভূমি উন্নয়ন	১০০.০০			ভূমি উন্নয়ন	১০০.০০			ভূমি উন্নয়ন	২৩৩.২৯			ভূমি উন্নয়ন	-			ভূমি উন্নয়ন	-			ভূমি উন্নয়ন	-		
পেভমেন্ট	২০০.০০			পেভমেন্ট	৩০০.০০			পেভমেন্ট	৩০০.০০			পেভমেন্ট	৪৫০.০০			পেভমেন্ট	৬০০.০০			পেভমেন্ট	৭৪৭.৬০		
ব্রীজ কালভার্ট ও ব্লুইচ গেট নির্মাণ	১০০.০০			ব্রীজ কালভার্ট ও ব্লুইচ গেট নির্মাণ	৩০০.০০			ব্রীজ কালভার্ট ও ব্লুইচ গেট নির্মাণ	৩০০.০০			ব্রীজ কালভার্ট ও ব্লুইচ গেট নির্মাণ	৪০০.০০			ব্রীজ কালভার্ট ও ব্লুইচ গেট নির্মাণ	৩৪০.০০			ব্রীজ কালভার্ট ও ব্লুইচ গেট নির্মাণ	৩৫১.৩৪		
ড্রেন ও ফুটপাথ	৩০.০০			ড্রেন ও ফুটপাথ	৫০.০০			ড্রেন ও ফুটপাথ	৮০.০০			ড্রেন ও ফুটপাথ	১৩০.০০			ড্রেন ও ফুটপাথ	২০.৭৩			ড্রেন ও ফুটপাথ (কেডিএ ১.০০ লক্ষ)	৭৫.৭১		
সড়ক নিরাপত্তা অঙ্গ সমূহ	-			সড়ক নিরাপত্তা অঙ্গ সমূহ	৫.০০			সড়ক নিরাপত্তা অঙ্গ সমূহ	৯০.০০			সড়ক নিরাপত্তা অঙ্গ সমূহ	১০০.০০			সড়ক নিরাপত্তা অঙ্গ সমূহ	১০০.০০			সড়ক নিরাপত্তা অঙ্গ সমূহ	৭৫.৭১		
রিটেনিং ওয়াল	-			রিটেনিং ওয়াল	১৫.০০			রিটেনিং ওয়াল	১৫.০০			রিটেনিং ওয়াল	৭.৪২			রিটেনিং ওয়াল	-			রিটেনিং ওয়াল	-		
জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসালিটি	১০.০০			জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসালিটি	৫.০০			জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসালিটি	৫.০০			জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসালিটি	১০.০০			জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসালিটি	১০.০০			জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসালিটি	১১.৮৪		
টি রোড	৫.০০			টি রোড	৫.০০			টি রোড	১০.০০			টি রোড	১৫.০০			টি রোড	২৪.৬৪			টি রোড	-		
রোড ডিভাইডার	-			রোড ডিভাইডার	৩০.০০			রোড ডিভাইডার	৩০.০০			রোড ডিভাইডার	৩৫.০০			রোড ডিভাইডার	৪০.০০			রোড ডিভাইডার	৩৩.৮২		
প্রটেকশন কাজ	-			প্রটেকশন কাজ	১৫.০০			প্রটেকশন কাজ	২৫.০০			প্রটেকশন কাজ	৩৫.০০			প্রটেকশন কাজ	৩৭.৬২			প্রটেকশন কাজ	-		
বৈদ্যুতিক কাজ	-			বৈদ্যুতিক কাজ	১৭০.০০			বৈদ্যুতিক কাজ	২০০.০০			বৈদ্যুতিক কাজ	৩০০.০০			বৈদ্যুতিক কাজ	৩৩০.০০			বৈদ্যুতিক কাজ	৪৩.৮২		
মনুমেট	-			মনুমেট	১০.০০			মনুমেট	১০.০০			মনুমেট	০.৫৩			মনুমেট	৭.৬৮			মনুমেট (কেডিএ ০.১২ লক্ষ)	০.১২		
বৃক্ষ রোপন	-			বৃক্ষ রোপন	-			বৃক্ষ রোপন	-			বৃক্ষ রোপন	০.৫৩			বৃক্ষ রোপন	৫.০০			বৃক্ষ রোপন	৫.০০		
ক্রম পুঞ্জিত	৪৪৫.০০				১,৪৪০.০০				২,৭৩৮.২৯				৪,২২১.২৪				৫,৭৩৬.৯১				৭,০০৬.১৬		

** মোট ৭০০৬.১৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ৭০০৫.০৪ লক্ষ টাকা এবং কেডিএ ১.১২ লক্ষ টাকা)
** প্রকল্পের মেয়াদঃ ডিসেম্বর ২০২৪


প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
মোঃ আরমান হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ
ও উন্নয়ন প্রকল্প


২৫/৭/২৪
প্রধান প্রকৌশলীর স্বাক্ষর
প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাব্বিকুল আলম
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


২৫/৭/২৪
সত্ত্বাধীনে প্রধান স্বাক্ষর
এস এম মিরাজুল ইসলাম
ক্রিয়েটিভ জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

২০২৪ - ২০২৫ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১।	প্রকল্প/কর্মসূচীঃ	ঃ	“সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ”	
২।	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			৩। জুন-২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
		ক.	মোট-৭১৭৮০.২১ (লক্ষ টাকা)।	ক. মোট ৩১৫৫০.৮৪ (লক্ষ টাকা)।
		খ.	স্থানীয় মুদ্রা-৭১৭৮০.২১ (লক্ষ টাকা)।	খ. স্থানীয় মুদ্রা ৩১৫৫০.৮৪ (লক্ষ টাকা)।
৪।	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)			
		ক.	মোট- ১৬৯৭৮.০০ (লক্ষ টাকা)	
		খ.	স্থানীয় মুদ্রা- ১৬৯৭৮.০০ (লক্ষ টাকা)	


৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ


জুলাই/২৪				আগস্ট/২৪				সেপ্টেম্বর/২৪				অক্টোবর/২৪				নভেম্বর/২৪				ডিসেম্বর/২৪			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-
কনসালটেন্ট	-	-	-	কনসালটেন্ট	০.৫০	-	-	কনসালটেন্ট	০.৫০	-	-	কনসালটেন্ট	০.৫০	-	-	কনসালটেন্ট	০.৫০	-	-	কনসালটেন্ট	০.৫০	-	-
ভূমি উন্নয়ন	৫০০.০০	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৫০০.০০	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৫০০.০০	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৫০০.০০	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৫০০.০০	-	-	ভূমি উন্নয়ন	৫০০.০০	-	-
ব্রীজ ও কালভার্ট	৩০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট	৩০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট	৩০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট	৩০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট	৩০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট	৩০০.০০	-	-
নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	৮০০.০০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১৬০০.৫০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	২৪০১.৫০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৩৩২৭.৫০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১২২৫৩.৫০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১৩১৭৯.৫০	-	-


জানুয়ারী/২৫				ফেব্রুয়ারী/২৫				মার্চ/২৫				এপ্রিল/২৫				মে/২৫				জুন/২৫			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-
কনসালটেন্ট	০.৫০	-	-	কনসালটেন্ট	০.৫০	-	-	কনসালটেন্ট	০.৫০	-	-	কনসালটেন্ট	০.৫০	-	-	কনসালটেন্ট	০.৫০	-	-	কনসালটেন্ট	০.৫০	-	-
ব্রীজ ও কালভার্ট	৩০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট	৩০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট	৩০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট	৩০০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট	৩২০.০০	-	-	ব্রীজ ও কালভার্ট	২৮০.০০	-	-
নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	১৬৭৫৫.৫০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১৪৪৩১.৫০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১৪৮৫৭.৫০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১৫৫৮৩.৫০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১৬৩২৯.৫০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১৬৮৭৮.০০	-	-

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলেঃ ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

ভূমির পরিমাণ ১৬.২৫৪ হেক্টর।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ৩৫৭৮৭.৬৭লক্ষ টাকা	অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ ১০/০১/২০২২	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ ৩১/১২/২০২৪
--------------------------------	---	--	--


প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর


প্রধান প্রকৌশলীর স্বাক্ষর


দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

প্রকৌঃ মোরতোজা আল মামুন
প্রকল্প পরিচালক
তিনটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা

প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাব্বির আলম
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

এস এম মিরাজুল ইসলাম
প্রোগ্রামার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।


বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan) ২০২৪-২০২৫
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।


ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
									বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
									তারিখ.....তারি খ	তারিখ.....তারি খ	তারিখ.....তারি খ	তারিখ.....তারি খ	তারিখ.....তারি খ	তারিখ.....তারি খ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১.	সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ	লিংক রোড-১ এর পিসি গার্ডার ওভারপাস ব্রিজ	সংখ্যা	৩০০ মি. ১টি	OTM	মাননীয় মন্ত্রী	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল	৬৭১২.২৯ লক্ষ টাকা	০৫/০৯/২০২৩	১০/১০/২০২৩	১১/১০/২০২৩ ১৪/১১/২০২৪	১২/০২/২০২৪	০৪/০৩/২০২৪	৩০/১২/২০২৫	৬৬৬ দিন	
২.	সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ	লিংক রোড-১ এর ভূমি উন্নয়ন, পেভমেন্ট নির্মাণ, ড্রেন ও ফুটপাথ, স্লাব ব্রিজ, কালভার্ট, সাইন সিগনাল ও রোড মার্কিং, সড়ক বিভাজক ও বৈদ্যুতিক কাজ, রিটেইনিং ওয়াল ইত্যাদি	কিঃমিঃ	২.৫০	OTM	মাননীয় মন্ত্রী	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল	৮৯৫৮.৫২	২৫/০১/২০২৪	২৯/০২/২০২৪	০১/০৩/২০২৪ ২৭/০৩/২০২৪	১৬/০৫/২০২৪	২০/০৫/২০২৪	৩০/১২/২০২৫	৫৮৯ দিন	
৩.	সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ	লিংক রোড-৩ এর ভূমি উন্নয়ন, পেভমেন্ট নির্মাণ, কালভার্ট ও স্লাব ব্রিজ, সাইন সিগনাল ও রোড মার্কিং, রিটেইনিং ওয়াল ইত্যাদি	কিঃমিঃ	২.৭০	OTM	মাননীয় মন্ত্রী	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল	৪৫৮৬.৫৭	০২/০১/২০২৪	৩১/০১/২০২৪	০৯/০২/২০২৪ ১৭/০৩/২০২৪	-	-	-	-	পুনঃ দরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত হয়েছে।
									২৮/০৫/২০২৪	২৪/০৬/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪ ৩০/০৭/২০২৪	৩০/০৮/২০২৪	৩০/০৮/২০২৪	৩০/১২/২০২৫	৪৮৭ দিন	
৪.	সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ	লিংক রোড-২ এর ভূমি উন্নয়ন, পেভমেন্ট নির্মাণ, কালভার্ট ও সুইচ গেইট, সাইন সিগনাল ও রোড মার্কিং, বৈদ্যুতিক কাজ ইত্যাদি	কিঃমিঃ	৪.৯০	OTM	মাননীয় মন্ত্রী	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল	৬৫৬৭.৫৪	২৪/০৪/২০২৪	২৭/০৫/২০২৪	২৮/০৬/২০২৪ ১৫/০৭/২০২৪	১৫/০৮/২০২৪	২০/০৮/২০২৪	৩০/১২/২০২৫	৪৯৭ দিন	


প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর

প্রকৌঃ মোরতোজা আল হামুন
প্রকল্প পরিচালক
তিনটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা


প্রধান প্রকৌশলীর স্বাক্ষর

প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাব্বিরুল আলম
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


২০/৭/২৪
দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

এস এম মিরাজুল ইসলাম
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

২০২৪ - ২০২৫ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : "কেডিএ নিউমার্কেট এর সন্নিকটে বিপনী বিতান নির্মাণ"
২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট-১১৮৩৫.৭১ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা-১১৮৩৫.৭১ (লক্ষ টাকা)।

৩। জুন-২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট ৩৪০০.০০ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা ৩৪০০.০০ (লক্ষ টাকা)।

৪। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ৭৯৯৫.০০ (লক্ষ টাকা)
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৭৯৯৫.০০ (লক্ষ টাকা)

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)

জুলাই/২৪				আগস্ট/২৪				সেপ্টেম্বর/২৪				অক্টোবর/২৪				নভেম্বর/২৪				ডিসেম্বর/২৪			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সরবরাহ সেবা	১.০০			সরবরাহ সেবা	১.০০			সরবরাহ সেবা	১.০০			সরবরাহ সেবা	১.০০			সরবরাহ সেবা	১.০০			সরবরাহ সেবা	১.০০		
কনসালটেন্ট	২০.০০			কনসালটেন্ট	১০.০০			কনসালটেন্ট	১০.০০			কনসালটেন্ট	১০.০০			কনসালটেন্ট	২০.০০			কনসালটেন্ট	১৯.০০		
আসবাবপত্র	১০.০০			কম্পিউটার ও	৫.০০			ভবন নির্মাণ	১০০০.০০			ভবন নির্মাণ	১২৪৯.৭৩			ভবন নির্মাণ	২৩৪৪.৬৬			ভবন নির্মাণ	৫০০.০০		
ছবি উন্নয়ন	১৫.০০			আনুষঙ্গিক												বৈদ্যুতিক	৬.২৮			বৈদ্যুতিক	২০০.০০		
ভবন নির্মাণ	১০০০.০০			আসবাবপত্র	৯.০০											সরঞ্জামাদি	১৪৯.০৬			সরঞ্জামাদি			
				ছবি উন্নয়ন	১১.২৭											অগ্নিনির্বাপক				অগ্নিনির্বাপক			
				ভবন নির্মাণ	১০০০.০০											সরঞ্জামাদি				সরঞ্জামাদি			
																পানি নিকাশ	১০০.০০			পানি নিকাশ			
																ও পানি				ও পানি			
ক্রমপুঞ্জিত	১০৪৬.০০	-	-		২০৮২.২৭	-	-		৩০৯৩.২৭	-	-		৪৩৫৪.০০	-	-		৬৯৭৫.০০	-	-		৭৯৯৫.০০	-	-

জানুয়ারী/২৫				ফেব্রুয়ারী/২৫				মার্চ/২৫				এপ্রিল/২৫				মে/২৫				জুন/২৫			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : নাই

ছবির পরিমাপ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রকল্পের প্রবেশের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ



২৫/৭/২৪

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর

প্রকৌঃ জি. এম. মাসুদুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
কেডিএ নিউমার্কেট এর সন্নিকটে বিপনী
বিতান নির্মাণ প্রকল্প
উপস্বাক্ষরক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা


২৫/৭/২৪

প্রধান প্রকৌশলীর স্বাক্ষর
প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাব্বুল আলম
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ



২৫/৭/২৪

দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
এস এম মিরাজুল ইসলাম
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।


বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan) ২০২৪-২০২৫
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)


মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংস্থের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
									বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
									তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১	“কেডিএ নিউমার্কেট এর সন্নিকটে বিপনী বিতান নির্মাণ”	ভবন নির্মাণ	বঃ মিঃ	১৯০০০.০০	ওটিএম	মাননীয় মন্ত্রী	স্ব-অর্থ	৯৬৮০.০০ লক্ষ টাকা	০৭/০২/২০২৩	১২/০৩/২০২৩	১৩/০৩/২০২৩- ২৪/০৪/২০২৩	০৮/০৬/২০২৩	১৯/০৬/২০২৩	৩০/১২/২০২৪	৫৫০ দিন	নাই
০২	“নির্মাণ”	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	বঃ মিঃ	১৯০০০.০০	ওটিএম	চেয়ারম্যান কেডিএ, খুলনা।	স্ব-অর্থ	১৮৫৭.৬৮ লক্ষ টাকা	১৫/০৯/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	৩০/১০/২০২৪	১০/১১/২০২৪	১২/১১/২০২৪	৩০/১২/২০২৪	৪৮ দিন	


২৫/৭/২৪
প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর

প্রকৌশলী জি. এম. মাসুদুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
কেডিএ নিউমার্কেট এর সন্নিকটে বিপনী
বিতান নির্মাণ প্রকল্প
ও
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা


৩০/৭/২৪
প্রধান প্রকৌশলীর স্বাক্ষর
প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাবিরুল আলম
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


৩০/৭/২৪
দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

এস এম মিরাজুল ইসলাম
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

২০২৪ - ২০২৫ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : “কেডিএ আন্তঃজেলা বাসটার্মিনাল এর অধিকতর উন্নয়ন”

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 ক. মোট- ১২৯০.৩৪ (লক্ষ টাকা)।
 খ. স্থানীয় মুদ্রা- ১২৯০.৩৪ (লক্ষ টাকা)।

৩। জুন-২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট ৯০০.০০ (লক্ষ টাকা)।
 খ. স্থানীয় মুদ্রা ৯০০.০০ (লক্ষ টাকা)।

৪। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) :
 ক. মোট- ৫৬২.০০ (লক্ষ টাকা)।
 খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৫৬২.০০ (লক্ষ টাকা)।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :


(লক্ষ টাকায়)


জুলাই/২৪				আগস্ট/২৪				সেপ্টেম্বর/২৪				অক্টোবর/২৪				নভেম্বর/২৪				ডিসেম্বর/২৪			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-
কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	০.৫০	-	-	কনসালটেন্সী	০.৫০	-	-
ভবন নির্মাণ	৪০.০০	-	-	ভবন নির্মাণ	৪০.০০	-	-	ভবন নির্মাণ	৫০.০০	-	-	ভবন নির্মাণ	৬৬.৫৬	-	-	ভবন নির্মাণ	-	-	-	ভবন নির্মাণ	-	-	-
ইয়ার্ড নির্মাণ	২০.০০	-	-	ইয়ার্ড নির্মাণ	৩০.০০	-	-	ইয়ার্ড নির্মাণ	৩০.০০	-	-	ইয়ার্ড নির্মাণ	৩৪.৩১	-	-	ইয়ার্ড নির্মাণ	-	-	-	ইয়ার্ড নির্মাণ	-	-	-
রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	-	-	রাস্তা নির্মাণ	৩০.০০	-	-	রাস্তা নির্মাণ	৫০.০০	-	-	রাস্তা নির্মাণ	৪৫.৮৮	-	-	রাস্তা নির্মাণ	-	-	-	রাস্তা নির্মাণ	-	-	-
বাউন্ডারি	-	-	-	বাউন্ডারি ওয়াল	-	-	-	বাউন্ডারি	৩.৬৩	-	-	বাউন্ডারি	-	-	-	বাউন্ডারি	-	-	-	বাউন্ডারি	-	-	-
ওয়াল নির্মাণ	-	-	-	ওয়াল নির্মাণ	-	-	-	ওয়াল নির্মাণ	৪.৯৯	-	-	ওয়াল নির্মাণ	-	-	-	ওয়াল নির্মাণ	-	-	-	ওয়াল নির্মাণ	-	-	-
ড্রেন নির্মাণ	-	-	-	ড্রেন নির্মাণ	-	-	-	ড্রেন নির্মাণ	-	-	-	ড্রেন নির্মাণ	-	-	-	ড্রেন নির্মাণ	-	-	-	ড্রেন নির্মাণ	-	-	-
ওয়াকওয়ে ও	২.৩৮	-	-	ওয়াকওয়ে ও	-	-	-	ওয়াকওয়ে ও	-	-	-	ওয়াকওয়ে ও	-	-	-	ওয়াকওয়ে ও	-	-	-	ওয়াকওয়ে ও	-	-	-
ওয়ালিং রাস্তা	-	-	-	ওয়ালিং রাস্তা	-	-	-	ওয়ালিং রাস্তা	-	-	-	ওয়ালিং রাস্তা	-	-	-	ওয়ালিং রাস্তা	-	-	-	ওয়ালিং রাস্তা	-	-	-
নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-	নির্মাণ	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	৯৩.৩৮	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১৯৪.৩৮	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৩৩৩.৮০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৪৮১.৫৫	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৪৮৩.০৫	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৫৬২.০০	-	-


জানুয়ারী/২৫				ফেব্রুয়ারী/২৫				মার্চ/২৫				এপ্রিল/২৫				মে/২৫				জুন/২৫			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	-	-	

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : নাই

ভূমির পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রকার প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
-	-	-	-


 প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর


 প্রধান প্রকৌশলীর স্বাক্ষর
 প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাব্বিরুল আলম
 প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
 খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ



 ২৫/৭/২৪
 দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
 এস এম মিরাজুল ইসলাম
 প্রোগ্রামার জেনারেল
 চেয়ারম্যান
 খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।


প্রকৌঃ মোরতুজা আল হামুন
 প্রকল্প পরিচালক
 কেডিএ আন্তঃজেলা বাসটার্মিনাল এর
 অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প
 খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা


বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan) ২০২৪-২০২৫
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রাকল্পিত সময়							মন্তব্য
									বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
									তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১	"কেডিএ আঞ্চলিক বাসটার্মিনাল এর অধিকতর উন্নয়ন"	ভবন নির্মাণ-১৯২৪ ব.মি. ইয়ার্ড নির্মাণ-১৭৮৬৫ ব.মি. রাস্তা নির্মাণ-৩০৪৩ ব.মি. ড্রেন নির্মাণ-১৭৮ ব.মি. র‍্যাম্প নির্মাণ-৬৮৩ মি. বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ-২০৪৩ ব.মি.	বঃ মিঃ	-	ওটিএম	চেয়ারম্যান, কেডিএ, খুলনা।	স্ব-অর্থ	১১৬৭.৫ ৫ লক্ষ টাকা	০৭/০৯/২০২৩	০৫/১০/২০২৩	০৬/১০/২০২৩- ১০/১১/২০২৩	২০/১১/২০২৩	২৩/১১/২০২৩	৩০/১০/২০২৪	৪০৩ দিন	নাই
০২		বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	বঃ মিঃ	৫০	ওটিএম	চেয়ারম্যান, কেডিএ, খুলনা।	স্ব-অর্থ	৮০.০০ লক্ষ টাকা	৩০/০৭/২০২৪	২৮/৮/২০২৪	২৯/৮/২০২৪- ২০/০৯/২০২৪	২২/০৯/২০২৪	২৪/৯/২০২৪	২০/১২/২০২৪	৮৭ দিন	


প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
প্রকৌঃ মোরতোজা আল মামুন
প্রকল্প পরিচালক
কেডিএ আঞ্চলিক বাসটার্মিনাল এর
অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা


২৩/৭/২৪
প্রধান প্রকৌশলীর স্বাক্ষর
প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাব্বুল আলম
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


২৩/৭/২৪
দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
এস এম মিরাজুল ইসলাম
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

২০২৪ - ২০২৫ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : "কেডিএ মাল্টিপারপাস বিল্ডিং এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ"

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ১৯৪১.৪২ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ১৯৪১.৪২ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৩। জুন-২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট ০.০০ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা ০.০০ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৪। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ১৯০৩.০০ (লক্ষ টাকা)
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ১৯০৩.০০ (লক্ষ টাকা)
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২৪ - জুন ২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)																							
জুলাই/২৪				আগস্ট/২৪				সেপ্টেম্বর/২৪				অক্টোবর/২৪				নভেম্বর/২৪				ডিসেম্বর/২৪			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
		-	-	মনিহারি ব্যয়	১.০০	-	-	অভ্যন্তরীণ ভ্রমন ব্যয়	০.৫০	-	-	বিজ্ঞাপন ব্যয়	১.৫০	-	-			মনিহারি ব্যয়	০.৫০	-	-		
				কনসালটেন্টসী	৯.০০			কনসালটেন্টসী	১১.০০			সম্মানী ব্যয়	১.০০			অভ্যন্তরীণ ভ্রমন ব্যয়	০.৫০	আপ্যায়ন ব্যয়	০.৫০				
ক্রমপুঞ্জিত		-	-		১০.০০	-	-		২১.৫০	-	-		২৪.৫০						২৫.০০			২৬.০০	

জানুয়ারী/২৫																							
জানুয়ারী/২৫				ফেব্রুয়ারী/২৫				মার্চ/২৫				এপ্রিল/২৫				মে/২৫				জুন/২৫			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
		-	-	অভ্যন্তরীণ ভ্রমন ব্যয়	০.৫০	-	-	ভবন নির্মাণ	৫০০.০০	-	-	পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য বিধান	১০.৪২	-	-	ভবন নির্মাণ	৩০০.০০	-	-	ভবন নির্মাণ	২০০.০০	-	-
												বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১৪৮.৬৫			অভ্যন্তরীণ ভ্রমন ব্যয়	০.৫০			পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য বিধান	৩৭.০০		
ক্রমপুঞ্জিত	৩০৫.০০				৩০৫.৫০				৮০৫.৫০				১৬৮.৫৭							১২৬৫.০৭			১৯০৩.০০

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : নাই

ভূমির পরিমাপ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ

Mona Mann

প্রকল্প পরিচালক
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা

২০/০১/২০২৪

প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাবিরুল আলম
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

২০/০১/২০২৪
দপ্তর/সহকারী পরিচালক/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
বিশেডিয়ার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan) ২০২৪-২০২৫
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
									বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
									তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১	কেডিএ মাল্টিপারপাস বিডিং এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	ভবন নির্মান, পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য বিধান, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি	বঃ মিঃ	২৫৩২	ওটিএম, ইজিপি	চেয়ারম্যান, কেডিএ	স্ব-অর্থ	১২৭৯.৪৬ লক্ষ টাকা ৪৭.৪২ লক্ষ টাকা ৩৪৮.৬৫ লক্ষ টাকা ২০০.৯৩ লক্ষ টাকা	০১/০৮/২৪	০১/০৯/২৪	১০/০৯/২৪	১১/০৯/২৪	১৫/০৯/২৪	৩০/০৬/২৫	২৮৫ দিন	-

Munir Munir
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা

২৯/৭/২৪
প্রকৌ: কাজী মোঃ সাবিরুল আলম
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ


২৯/৭/২৪
দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
এস এম মিরাজুল ইসলাম
বিগেডিয়ার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের তথ্যাদিঃ

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	এল এ কেসের বিবরণ	সর্বশেষ অগ্রগতি
০১।	সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ প্রকল্প ব্যয়ঃ ৭১৭৮০.২১ লক্ষ টাকা (স্ব-অর্থ ৮০৭৮.৩২ লক্ষ টাকা সহ)। মেয়াদকালঃ জুলাই'২০১৮ হতে ডিসেম্বর'২০২৫।	১। ০১/ ২০১৯-২০২০	কেস নিষ্পত্তি হয়েছে। জমির দখল বুঝে পাওয়া গেছে।
		২। ০১/ ২০২১-২০২২	কেস নিষ্পত্তি হয়েছে। জমির দখল বুঝে পাওয়া গেছে।
		৩। ০৪/ ২০২১-২০২২	কেস নিষ্পত্তি হয়েছে। জমির দখল গ্রহণ পর্যায়ে আছে।
		৪। ০৩/ ২০২১-২০২২	কেসের ৭খারা নোটিশ জারীর পর্যায়ে রয়েছে।

- এছাড়া সম্প্রতি উক্ত প্রকল্পের একটি ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। যা এল এ কেস নম্বর প্রদানের পর্যায়ে রয়েছে।


প্রকৌঃ মোরতোজা আল মামুন
প্রকল্প পরিচালক
তিনটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা