

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।



www.kda.gov.bd


স্মারক নম্বর-২৫.৪১.০০০০.০২৫.০০.০০৯.২০-২৪২৫

তারিখঃ ০২ ভাদ্র ১৪২৭
২৭ আগষ্ট ২০২০

বিষয়ঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চলমান প্রকল্পসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চলমান প্রকল্পসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনার প্রতিবেদন চেয়ারম্যান এর অনুমোদনক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।


(ড. মোহাম্মদ শাহানুর আলম)
উপসচিব
সচিব
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।
ফোন নং-০৪১-৭২২৩৮৬।
ই-মেইল-kda@kda.gov.bd

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলোঃ

০১। সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা শাখা-১
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

০/০

প্রকল্পভিত্তিক ২০২০ - ২০২১ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : "খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন"।

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক. মোট- ২৫৯২১.০৮ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ২৫৯২১.০৮ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৪। ২০২০-২১ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
ক. মোট ৪০০০.০০ (লক্ষ টাকা),
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৪০০০.০০ (লক্ষ টাকা),
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)

জুলাই/২০				আগষ্ট/২০				সেপ্টেম্বর/২০				অক্টোবর/২০				নভেম্বর/২০				ডিসেম্বর/২০				
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	

জানুয়ারী/২১				ফেব্রুয়ারী/২১				মার্চ/২১				এপ্রিল/২১				মে/২১				জুন/২১				
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	কৌত	অর্থিক	

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

ভূমির পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তুতের প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
২.৯৫৭ হেক্টর।	৯০৫৬.৯৭ লক্ষ টাকা	২২/১০/২০১৩ ইং	৩১/১২/২০২০


নওদার/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
১৬.১০.২০২০
D:\Ycasmin\Working\শেয়ারপ্ল্যান\working plan -20-21(9.08.2020).doc
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।

মোঃ আরমান হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ
ও উন্নয়ন প্রকল্প


বার্ষিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সংস্থাঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	"খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরন ও উন্নয়ন"।	ভূমি উন্নয়ন, সড়ক নির্মাণ, ব্রীজ, বস্ত্র কালভার্ট ড্রেজ, ফুটপাথ ও মনুমেন্ট নির্মাণ কাজ	১	-	২০/০৯/২০২০	২০/১০/২০২০	১০/১১/২০২০	৩০/১১/২০২০	১০/১২/২০২০	১০/১২/২০২০- ৩০/০৬/২০২২	৫৬৫দিন।	


১০/১২/২০২০

মোঃ আরমান হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরন
ও উন্নয়ন প্রকল্প


১০.১২.২০২০
দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।

২০২০ - ২০২১ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

*মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : "সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ"

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট-৩৯৪৬৬.৯৪ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা-৩৯৪৬৬.৯৪ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৩। জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট ১৯২৬.৯৫ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা ১৯২৬.৯৫ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৪। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ৯৩১০.০০ (লক্ষ টাকা)
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৯৩১০.০০ (লক্ষ টাকা)
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২০ - জুন ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

																						(লক্ষ টাকায়)			
জুলাই/২০				আগষ্ট/২০				সেপ্টেম্বর/২০				অক্টোবর/২০				নভেম্বর/২০				ডিসেম্বর/২০					
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন			
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক				
-	-	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-		
				কনসালটেন্সী				কনসালটেন্সী	৫.০০			কনসালটেন্সী				কনসালটেন্সী	৫.০০			কনসালটেন্সী					
																ভূমি অধিগ্রহণ	২৩০০.০০			ভূমি অধিগ্রহণ					
																				ভূমি উন্নয়ন					
ক্রমপুঞ্জিত									৫.৫০				৬.০০							২৩১১.৫০			২৩১২.০০		

জানুয়ারী/২১				ফেব্রুয়ারী/২১				মার্চ/২১				এপ্রিল/২১				মে/২১				জুন/২১			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	১.৫০	-	-
কনসালটেন্সী	-	-	-	কনসালটেন্সী	৫.০০	-	-	-	-	-	-	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৫৬.০০	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	২৩০০.০	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	ভূমি অধিগ্রহণ	৪৬৩২.০	-	-
ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-	ভূমি উন্নয়ন	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	২৩১২.৫০			৪৬১৯.০০				৪৬১৯.০০				৪৬৭৫.৫০				৪৬৭৬.৫০				৯৩১০.০০			

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

ভূমির পরিমাণ ১৬.২৫৪ হেক্টর।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ২০০০৬.৩০ লক্ষ টাকা	অধিগ্রহণের প্রকল্পের প্রকল্পের তারিখ প্রক্রিয়াকর্ম	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
--------------------------------	--	--	--------------------------


দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
২০-৫-২০২০
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।


মোঃ মতিউর রহমান ২০
প্রকল্প পরিচালক
তিনটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

বাসসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য	
									বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়		
									তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	দিন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
নাই	সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই


দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
২০.৫.২০২০
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।


২০.০৭.২০২০
মোঃ মজিবুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
তিনটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

- ১। প্রকল্প/কর্মসূচী : "আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন"।
- ২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক. মোট- ২৬৯৭৭.৪২ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ২৬৯৭৭.৪২ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।
- ৪। ২০২০-২১ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) :
ক. মোট - ৪০৩২.০০ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৪০৩২.০০ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।
- ৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

৩। জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)


ক. মোট- ২০৯০৬.৭৪ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা - ২০৯০৬.৭৪ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।


জুলাই/২০		আগস্ট/২০		সেপ্টেম্বর/২০		অক্টোবর/২০		নভেম্বর/২০		ডিসেম্বর/২০		
লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
সরবরাহ ও সেবা প্রে গ্রাউন্ড ও পার্ক ফ্যাসিলিটি অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ ড্রেপ নির্মাণ কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ পানি সরবরাহ বৈদ্যুতিক কাজ	৩০০.০০	-	-	সরবরাহ ও সেবা প্রে গ্রাউন্ড ও পার্ক ফ্যাসিলিটি অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ ড্রেপ নির্মাণ কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ পানি সরবরাহ বৈদ্যুতিক কাজ	০.২০	-	-	সরবরাহ ও সেবা প্রে গ্রাউন্ড ও পার্ক ফ্যাসিলিটি অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ ড্রেপ নির্মাণ কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ পানি সরবরাহ বৈদ্যুতিক কাজ	০.৩০	১০.০০	২০০.০০	৪০০.০০
ক্রমপুঞ্জিত	-	৩০০.০০	-	-	৩০০.২০	-	-	-	১০১০.৫০	-	-	

জানুয়ারী/২১		ফেব্রুয়ারী/২১		মার্চ/২১		এপ্রিল/২১		মে/২১		জুন/২১	
লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
সরবরাহ ও সেবা প্রে গ্রাউন্ড ও পার্ক ফ্যাসিলিটি অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ ড্রেপ নির্মাণ কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ পানি সরবরাহ বৈদ্যুতিক কাজ	১.০০	১৭.৯১	৪০০.০০	১১৭.৯৭	০.২৫	৪০৪.৮৩	০.২৫	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
ক্রমপুঞ্জিত	-	৩৫৫৯.৭১	-	৪০২৪.৭৯	-	৪০২৪.০৮	-	৪০২৫.০৮	-	৪০২৫.৫৮	-

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

ভূমির পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তুত প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
			ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।



দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
১৩.৮.২০২০
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।


প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাবিরুল আলম
প্রকল্প পরিচালক
আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সংস্থাঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন।	ড্রেন নির্মাণ	-	-	২৫/০৮/২০১৯	২৫/০৯/২০১৯	১০/১০/২০১৯	১৪/১০/২০১৯	১৩/০২/২০২০	১৩/০২/২০২০- ৩০/০৬/২০২১	৪৯৬ দিন।	
২।		ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ	-	-	২৫/০৮/২০১৯	২৫/০৯/২০১৯	১০/১০/২০১৯	১৪/১০/২০১৯	১৩/০২/২০২০	১৩/০২/২০২০- ৩০/০৬/২০২১	৪৯৬ দিন।	
৩।		প্লাস্টেশন, পার্ক ফাসিলিটিস, প্লে গ্রাউন্ড	-	-	২৫/০৮/২০১৯	২৫/০৯/২০১৯	১০/১০/২০১৯	১৪/১০/২০১৯	২৭/০৫/২০১৯	২৭/০৫/২০১৯- ৩০/০৬/২০২১	৭২৭ দিন।	
৪।		আভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	-	-	২১/০১/২০১৯	২৫/০২/২০১৯	০৪/০৩/২০১৯	২১/০৫/২০১৯	২৭/০৫/২০১৯	২৭/০৫/২০১৯- ৩০/০৬/২০২১	৭২৭ দিন।	
৫।		পানি সরবরাহ	-	-	২৩/০১/২০১৯	২৭/০১/২০১৯	২৩/০৩/২০১৯	২৭/০৪/২০১৯	২৭/০৫/২০১৯	২৭/০৫/২০১৯- ৩০/০৬/২০২১	৭২৭ দিন।	
৬।		বৈদ্যুতিক কাজ	-	-	২৩/০১/২০১৯	২৭/০১/২০১৯	২৩/০৩/২০১৯	২৭/০৪/২০১৯	২৭/০৫/২০১৯	২৭/০৫/২০১৯- ৩০/০৬/২০২১	৭২৭ দিন।	


২৪/৬/২০২০

প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাবিরুল আলম
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ



দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

০৩.৫.২০২০

চেরায়মান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।

২০২০ - ২০২১ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : "খুলনায় কেডিএ রেষ্ট হাউজ নির্মাণ"

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট-৭৭৩.০০ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা-৭৭৩.০০ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৩। জুন- ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট ৫৬৮.০৬ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা ৫৬৮.০৬ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৪। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ১৬৪.০০ (লক্ষ টাকা)।
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ১৬৪.০০ (লক্ষ টাকা)।
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০২০ - জুন ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

জুলাই/২০				আগস্ট/২০				সেপ্টেম্বর/২০				অক্টোবর/২০				নভেম্বর/২০				ডিসেম্বর/২০			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
-	-	-	-	নির্মাণ কাজ ৮০%	৬৪.০০	-	-	নির্মাণ কাজ ১০০%	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-		৬৪.০০	-	-		১৬৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


জানুয়ারী/২১				ফেব্রুয়ারী/২১				মার্চ/২১				এপ্রিল/২১				মে/২১				জুন/২১			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

ভূমির পরিমাপ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
-	-	-	-

দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

E:\Fetam\Timely working plan 2020-2021\Timely working plan 2021.doc


চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।




স্বাক্ষর
খুলনা।

বার্ষিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য	
									বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়		
									তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	দিন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
নাই	খুলনায় কেডিএ রেষ্ট হাউজ নির্মাণ	এ বছরে নাই। পূর্বেই সকল চুক্তি সংগ্রহ করা হয়েছে।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর


চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।




খুলনা।