



খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।
www.kda.gov.bd

স্মারক নম্বর-২৫.৪১.০০০০.০২৫.০০.০০১.২০- ৪৩৭২


তারিখঃ ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
৩৬ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়ঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের আগামী ০৭ (সাত) মাসের (ডিসেম্বর ২০২০ হতে জুন ২০২১) বিশেষ কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য।

সূত্রঃ ১৫/১১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত অক্টোবর ২০২০ মাসের এডিপি সভার কার্যবিবরণী মোতাবেক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের আগামী ০৭ (সাত) মাসের (ডিসেম্বর ২০২০ হতে জুন ২০২১) বিশেষ কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য চেয়ারম্যান এর অনুমোদনক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।


(ড. মোহাম্মদ শাহানুর আলম)
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।
ফোন নং-০৪১-৭২২৩৮৬।
ই-মেইল-kda@kda.gov.bd

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলোঃ

০১। সিনিয়র সহকারী সচিব
পরিকল্পনা শাখা-১
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

২০২০ - ২০২১ সালের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা (ডিসেম্বর, ২০২০ হতে জুন, ২০২১)


মন্ত্রণালয় বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।


- ১। প্রকল্প/কর্মসূচী : “খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প”
- ২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ক. মোট-২৫৯২১.০৮ (লক্ষ টাকা)।
খ. মোট ব্যয়-৮৫৯০.৯৪ (লক্ষ টাকা) (নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)
- ৪। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) ক. মোট- ৩০১০ (লক্ষ টাকা) (জিওবি ৩০০০.০০ ও স্ব-অর্থ ১০.০০) (অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বরাদ্দ প্রস্তাব অনুযায়ী)
- ৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (ডিসেম্বর, ২০২০ - জুন ২০২১) লক্ষ মাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)

(ডিসেম্বর'২০২০)		(জানুয়ারী'২০২১)		(ফেব্রুয়ারী'২০২১)	
ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
* ইউটিলিটি শিফটিং ৫% সম্পন্ন।	১৫.০০	* অবশিষ্ট ০.২৭৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৫% সম্পন্ন। * ইউটিলিটি শিফটিং ১০% সম্পন্ন। * নির্মাণ কাজ ২ % সম্পন্ন।	১০৪.৩২	* অবশিষ্ট ০.২৭৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ১০% সম্পন্ন। * ইউটিলিটি শিফটিং ১৫% সম্পন্ন। * নির্মাণ কাজ ৫% সম্পন্ন।	২২১.১৪

(মার্চ'২০২১)		(এপ্রিল'২০২১)		(মে'২০২১)		(জুন'২০২১)	
ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
* অবশিষ্ট ০.২৭৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ২০% সম্পন্ন। * ইউটিলিটি শিফটিং ২৫% সম্পন্ন। * নির্মাণ কাজ ৭% সম্পন্ন।	৩৪৫.৯৮	* অবশিষ্ট ০.২৭৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৪০% সম্পন্ন। * ইউটিলিটি শিফটিং ৪০% সম্পন্ন। * নির্মাণ কাজ ১০% সম্পন্ন।	৫৫৩.৫৮	* অবশিষ্ট ০.২৭৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৫০% সম্পন্ন। * ইউটিলিটি শিফটিং ৪৫% সম্পন্ন। * নির্মাণ কাজ ১৫% সম্পন্ন।	৭৪৪.৭২	* অবশিষ্ট ০.২৭৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ১০০% সম্পন্ন। * ইউটিলিটি শিফটিং ৫০% সম্পন্ন। * নির্মাণ কাজ ২০% সম্পন্ন।	১০৯৮.৪৪


প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর্ব)
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খুলনা।


দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
মোঃ আব্দুল মুকিম সরকার
পিবিজিগ্রাম, এনডিসি, পিএসসি
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
চেয়ারম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

২০২০-২০২১ সালের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা (ডিসেম্বর'২০২০ হতে জুন'২০২১)

মন্ত্রণালয় বিভাগের নামঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

প্রকল্পের নামঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/ কর্মসূচি

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

৩। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

৪। প্রকল্পের মাসিক ডিভিতে (ডিসেম্বর'২০২০-জুন'২০২১) লক্ষ্যমাত্রাঃ

ঃ "সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ"।

ক. মোট ৩৯৪৬৬.৯৪ (লক্ষ টাকা)

খ. মোট ব্যয় ১৯২৬.৩৫ (লক্ষ টাকা) (নভেম্বর'২০২০ পর্যন্ত)

ক. মোট ৬৯৮২.৫০ (লক্ষ টাকা) (অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বরাদ্দ প্রস্তাব অনুযায়ী)।

(ডিসেম্বর'২০২০)		(জানুয়ারি'২০২১)		(ফেব্রুয়ারি'২০২১)	
ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
* ১ম লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৬০% সম্পন্ন। * ১ম লিংক রোডের ডিজাইন কাজ চলমান।	৩৪৮৪.০০	* ১ম লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৭০% সম্পন্ন। * ২য় লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ১০% সম্পন্ন। * ১ম লিংক রোডের ডিজাইন কাজ সম্পন্ন।	৬.২৫	* ১ম লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৮০% সম্পন্ন। * ২য় লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ২০% সম্পন্ন। * ২য় লিংক রোডের ডিজাইন কাজ চলমান। * ভূমি উন্নয়ন ১ম লিংক রোডের দরপত্র আহবান।	১.০০


(মার্চ'২০২১)		(এপ্রিল'২০২১)		(মে'২০২১)		(জুন'২০২১)	
ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
* ১ম লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ১০০% সম্পন্ন। * ২য় লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৩০% সম্পন্ন। * ৩য় লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ১০% সম্পন্ন। * ২য় লিংক রোডের ডিজাইন কাজ চলমান। * ভূমি উন্নয়ন ১ম লিংক রোডের দরপত্র গ্রহণ।	১০০০.০০	* ২য় লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৩৫% সম্পন্ন। * ৩য় লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ২০% সম্পন্ন। * ২য় লিংক রোডের ডিজাইন কাজ সম্পন্ন। * ৩য় লিংক রোডের ডিজাইন কাজ চলমান। * ভূমি উন্নয়ন ১ম লিংক রোডের দরপত্র যাচাই-বাছাই।	২৪৮৮.০০	* ২য় লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৪০% সম্পন্ন। * ৩য় লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ২৫% সম্পন্ন। * ৩য় লিংক রোডের ডিজাইন কাজ চলমান। * ভূমি উন্নয়ন ১ম লিংক রোডের দরপত্র যাচাই-বাছাই।	১.০০	* ২য় লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৪৫% সম্পন্ন। * ৩য় লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ ৩০% সম্পন্ন। * ৩য় লিংক রোডের ডিজাইন কাজ সম্পন্ন। * ভূমি উন্নয়ন ১ম লিংক রোডের কার্যাদেশ প্রদান।	২.২৫



প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
মোঃ মোজা আল মামুন

প্রকল্প পরিচালক
তিনটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প

E:\Monirul\Tir... 2021(Special).docx



দপ্তর/ সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
মোঃ আব্দুল মুকিম সরকার

পিবিজিএম, এনডিসি, পিএসসি
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল

স্বাক্ষরম্যান
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

২০২০-২০২১ সালের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা(ডিসেম্বর,২০২০ হতে জুন,২০২১)

মন্ত্রনালয়/বিভাগের নামঃ গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রনালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচীঃ

২। প্রকল্প ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

৩। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

৪। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (ডিসেম্বর,২০২০-জুন,২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ


কেডিএ এর আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।

ক. মোট ২৭৯৪২.৭৪ (লক্ষ টাকা)


ব. মোট ব্যয় -২৩৪২৬.৮৮ (লক্ষ টাকা) (নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)

ক. মোট ৪০৩২.০০ (লক্ষ টাকা) অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক অনুমোদিত বরাদ্দ প্রস্তাব অনুযায়ী।

(ডিসেম্বর,২০২০)		(জানুয়ারী ২০২১)		(ফেব্রুয়ারী-২০২১)			
ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি		
<ul style="list-style-type: none"> ●সরবরাহ ও সেবা ৯০% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজের ৬০% সম্পন্ন। ●পানির লাইন স্থাপন ও সরবরাহ কাজ ৭৫% সম্পন্ন। ●পার্ক ফ্যানসিলিটি ও পার্কের প্লে গ্রাউন্ড নির্মাণ কাজ ৫০% সম্পন্ন। ●ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন কাজ ৪০% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ড্রেন নির্মাণ কাজ ৬০% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ব্রিজ, কার্পভাট ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ ৪০% সম্পন্ন। 	১২০৮.০০	<ul style="list-style-type: none"> ●সরবরাহ ও সেবা ৯৩% সম্পন্ন। ● আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজের ৭০% সম্পন্ন। ●পানির লাইন স্থাপন ও সরবরাহ কাজ ৮০% সম্পন্ন। ●পার্ক ফ্যানসিলিটি ও পার্কের প্লে গ্রাউন্ড নির্মাণ কাজ ৬০% সম্পন্ন। ●ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন কাজ ৫০% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ড্রেন নির্মাণ কাজ ৭৫% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ব্রিজ, কার্পভাট ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ ৬৫% সম্পন্ন। 	৭২৪.০০	<ul style="list-style-type: none"> ●সরবরাহ ও সেবা ৯৬% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজের ৭৫% সম্পন্ন। ●পানির লাইন স্থাপন ও সরবরাহ কাজ ৮৫% সম্পন্ন। ●পার্ক ফ্যানসিলিটি ও পার্কের প্লে গ্রাউন্ড নির্মাণ কাজ ৭০% সম্পন্ন। ●ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন কাজ ৬০% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ড্রেন নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ব্রিজ, কার্পভাট ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ ৬০% সম্পন্ন। 	৭০০.০০		
(মার্চ,২০২১)		(এপ্রিল ২০২১)		(মে-২০২১)		(জুন,২০২১)	
ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
<ul style="list-style-type: none"> ●সরবরাহ ও সেবা ৯৮% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজের ৮০% সম্পন্ন। ●পানির লাইন স্থাপন ও সরবরাহ কাজ ৮৮% সম্পন্ন। ●পার্ক ফ্যানসিলিটি ও পার্কের প্লে গ্রাউন্ড নির্মাণ কাজ ৭৫% সম্পন্ন। ●ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন কাজ ৬৫% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ড্রেন নির্মাণ কাজ ৮৫% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ব্রিজ, কার্পভাট ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ ৭০% সম্পন্ন। 	৮০০.০০	<ul style="list-style-type: none"> ●সরবরাহ ও সেবা ৯৮% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজের ৮৫% সম্পন্ন। ●পানির লাইন স্থাপন ও সরবরাহ কাজ ৯০% সম্পন্ন। ●পার্ক ফ্যানসিলিটি ও পার্কের প্লে গ্রাউন্ড নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন। ●ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন কাজ ৭৫% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ড্রেন নির্মাণ কাজ ৮৮% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ব্রিজ, কার্পভাট ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন। 	৩০০.০০	<ul style="list-style-type: none"> ●সরবরাহ ও সেবা ৯৮% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজের ৯০% সম্পন্ন। ●পানির লাইন স্থাপন ও সরবরাহ কাজ ৯৫% সম্পন্ন। ●পার্ক ফ্যানসিলিটি ও পার্কের প্লে গ্রাউন্ড নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন। ●ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন কাজ ৯০% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ড্রেন নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ব্রিজ, কার্পভাট ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন। 	২০০.০০	<ul style="list-style-type: none"> ●সরবরাহ ও সেবা ১০০% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজের ১০০% সম্পন্ন। ●পানির লাইন স্থাপন ও সরবরাহ কাজ ১০০% সম্পন্ন। ●পার্ক ফ্যানসিলিটি ও পার্কের প্লে গ্রাউন্ড নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন। ●ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন কাজ ১০০% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ড্রেন নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন। ●আভ্যন্তরীণ ব্রিজ, কার্পভাট ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন। 	১০০.০০


১৭/১২/২০২০
প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর

প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাবিরুল আলম
প্রকল্প পরিচালক
আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা
উন্নয়ন প্রকল্প


দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

মোঃ আব্দুল মুকিম সরকার
পিবিজিএম, এনডিসি, পিএলসি
ক্রিপাডিকার, জেলাফিল্ড
আবাসিক এলাকা
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

২০২০-২০২১ সালের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা (ডিসেম্বর'২০২০ হতে জুন'২০২১)

মন্ত্রণালয় বিভাগের নামঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/ কর্মসূচি

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

৩। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

৪। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি'২০২০- জুন'২০২১) লক্ষ্যমাত্রাঃ

ঃ খুলনায় “কেডিএ রেস্ট হাউজ নির্মাণ”।

ক. মোট ৭৭৩.০৭ (লক্ষ টাকা)

খ. মোট ব্যয় ৫৬৮.০৬ (লক্ষ টাকা) (নভেম্বর'২০২০ পর্যন্ত)

ক. মোট ১৬৪.০০ (লক্ষ টাকা)

(ডিসেম্বর'২০২০)		(জানুয়ারি'২০২১)		(ফেব্রুয়ারি'২০২১)	
ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
* ভৌত কাজ ৮৭% সম্পন্ন। (অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ)	৫০.০০	* ভৌত কাজ ৯০% সম্পন্ন। (ফেন, এপ্রোন, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ)	-	* ভৌত কাজ ৯৩% সম্পন্ন। (বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ)	৫০.০০

(মার্চ'২০২১)		(এপ্রিল'২০২১)		(মে'২০২১)		(জুন'২০২১)	
ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
* ভৌত কাজ ৯৫% সম্পন্ন। (রং করণ)	-	* ভৌত কাজ ৯৮% সম্পন্ন। (টাইলস থাই এ্যালুমিনিয়াম এর কাজ)	৬৪.০০	* ভৌত কাজ ৯৯% সম্পন্ন। (এসি, ফার্নিচার স্থাপন)	-	* ভৌত কাজ ১০০% সম্পন্ন করতে RADP তে আরও ৪১.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে।	-

Markar Mann

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর

মুনতাসির মামুন

প্রকল্প পরিচালক

খুলনায় কেডিএ রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প

বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

Amulhi

দপ্তর/ সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

মোঃ আব্দুল মুকিম সরকার

পিবিজিএম, এনডিসি, পিএসসি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল

চেয়ারম্যান

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।