

প্রকল্পভিত্তিক ২০১৯ - ২০২০ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : “খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরন ও উন্নয়ন”।

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
 ক. মোট- ১২৬৫৮.৩০ (লক্ষ টাকা)।  
 খ. স্থানীয় মুদ্রা- ১২৬৫৮.৩০ (লক্ষ টাকা)।  
 গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৪। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)  
 ক. মোট ৪০০০.০০ (লক্ষ টাকা), নিজস্ব অর্থ ২৭.০০ (লক্ষ টাকা)।  
 খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৪০০০.০০ (লক্ষ টাকা), নিজস্ব অর্থ ২৭.০০ (লক্ষ টাকা)।  
 গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২০) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)

জুলাই/১৯				আগষ্ট/১৯				সেপ্টেম্বর/১৯				অক্টোবর/১৯				নভেম্বর/১৯				ডিসেম্বর/১৯			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক

জানুয়ারী/২০				ফেব্রুয়ারী/২০				মার্চ/২০				এপ্রিল/২০				মে/২০				জুন/২০			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক	কৌত	আর্থিক
বিজ্ঞাপন	৩.০০			ভূমি উন্নয়ন	৩০০.০০			ভূমি উন্নয়ন	৫০০.০০			ভূমি উন্নয়ন	৫০০.০০			ভূমি উন্নয়ন	২০০.০০			ভূমি উন্নয়ন	২০০.০০		
ভূমি অধিগ্রহণ	৪০৬.৪৪			পেভমেন্ট নির্মাণ	-			পেভমেন্ট নির্মাণ	৩০০.০০			পেভমেন্ট নির্মাণ	৩০০.০০			পেভমেন্ট নির্মাণ	২১৮.৫১			পেভমেন্ট নির্মাণ	২১৮.৫১		
				গ্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ	১০০.০০			গ্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ	৪০০.০০			গ্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ	৪০০.০০			গ্রীজ, কালভার্ট ও	২০০.০০			গ্রীজ, কালভার্ট ও	২০০.০০		
				রিটেইনিং ওয়াল,	১০০.০০			রিটেইনিং ওয়াল,	২০০.০০			রিটেইনিং ওয়াল, ড্রেণ	২০০.০০			রিটেইনিং ওয়াল, ড্রেণ	১০০.০০			রিটেইনিং ওয়াল, ড্রেণ	১০০.০০		
				ড্রেণ ও ফুটপাথ	২০০.০০			ড্রেণ ও ফুটপাথ	১০০.০০			ড্রেণ ও ফুটপাথ	১০০.০০			ড্রেণ ও ফুটপাথ	২১৭.০০			ড্রেণ ও ফুটপাথ	২১৭.০০		
কমপূর্ণত	৮৮৪.৪৯				১৫৮৪.৪৯				৩০৮৪.৪৯				৩০৮৪.৪৯				৩০৮৪.৪৯				৪০২২.০০		

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

ভূমির পরিমাণ	প্রাপ্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তুতাবরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
২.৯৫৭ হেক্টর।	৯০৫৬.৯৭ লক্ষ টাকা	২২/১০/২০১৩ ইং	৩১/০১/২০২০

দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

G:\kamak\timely working plan 19-20(01.08.19).doc

চেয়ারম্যান  
 খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 খুলনা।

গণিত  
 প্রকল্প পরিচালক  
 খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 খুলনা।

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০  
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)


মন্ত্রণালয়ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।  
সংস্থাঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়						মন্তব্য	
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ		মোট সময়
					তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ		দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	“খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরন ও উন্নয়ন”।	ভূমি উন্নয়ন, সড়ক নির্মান, ব্রীজ, বস্ত্র কালভার্ট ড্রেগ, ফুটপাথ ও মনুমেন্ট নির্মাণ কাজ	-	-	৩/১১/২০১৯	০২/১২/২০১৯	১৯/১২/২০১৯	২২/১২/২০১৯	২৬/১২/২০১৯	০১/০১/২০২০- ৩০/১২/২০২০	৩৬৫দিন।	



দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

চেয়ারম্যান  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
খুলনা।



প্রকল্প পরিচালক  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
খুলনা

২০১৯ - ২০২০ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : “ সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ। ”

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

৩। জুন- ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ৩৯৪৬৬.৯৪ (লক্ষ টাকা)।  
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৩৯৪৬৬.৯৪ (লক্ষ টাকা)।  
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

ক. মোট- ১৭৯.২৫ (লক্ষ টাকা)।  
খ. স্থানীয় মুদ্রা - ১৭৯.২৫ (লক্ষ টাকা)।  
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৪। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট - ৭৫০০.০০ (লক্ষ টাকা)।  
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৭৫০০.০০ (লক্ষ টাকা)।  
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২০) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)

জুলাই/১৯				আগষ্ট/১৯				সেপ্টেম্বর/১৯				অক্টোবর/১৯				নভেম্বর/১৯				ডিসেম্বর/১৯				
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	
-	-	-	-	সরবরাহ সেবা কনসালটেন্ট	০.২০ ১০.০০	-	-	সরবরাহ সেবা কনসালটেন্ট	০.৩০ ১০.০০	-	-	সরবরাহ সেবা	০.৫০	-	-	সরবরাহ সেবা	-	-	-	-	সরবরাহ সেবা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০.৫০ ৭.০০	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-	-	১০.২০	-	-	-	২০.৫০	-	-	-	২১.০০	-	-	-	২১.০০	-	-	-	-	২৮.৫০	-	-

জানুয়ারী/২০				ফেব্রুয়ারী/২০				মার্চ/২০				এপ্রিল/২০				মে/২০				জুন/২০			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক
সরবরাহ সেবা	০.২০	-	-	সরবরাহ সেবা পাড়ী ক্রয়	০.৩০ -	-	-	সরবরাহ সেবা ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় পাড়ী ক্রয়	০.৩০ ৭৪১০.০	-	-	সরবরাহ সেবা পাড়ী ক্রয়	০.২০ ৬০.০০	-	-	সরবরাহ সেবা ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয়	০.২০	-	-	সরবরাহ সেবা ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয়	০.৩০	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	-	২৮.৭০	-	-	২৯.০০	-	-	-	৭৪৩৯.৩	-	-	-	৭৪৯৯.৫০	-	-	-	৭৪৯৯.৭০	-	-	-	৭৫০০.০০	-	-

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

ভূমির পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তুতাব প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
১৬.২৫৪ হেক্টর।	২৩০০৬.৩৩ লক্ষ টাকা	প্রক্রিয়াধীন	-

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/ Division: Ministry of Housing and Public Works

Agency: Khulna Development Authority

Procuring Entity Name &amp; Code: Khulna Development Authority


Project/ Program me Name &amp; Code: Construction of Three Link Roads Connecting Satkhira Road and City-by pass Road. Code -2242800

Package no	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Scores of Funds	Eased. Cost in Lakh taka	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical proposal Opening	Technical proposal Evaluation	Financial Proposal Opening Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Purchase of Vehicle (Jeep)	Nos	1	OTM	Chairman	GOB	60.00		12/02/20 (e-gp)		02/3/20	5/3/20	5/3/20		9/3/20	12/3/20	30 Days	15 days



দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

চেয়ারম্যান  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
খুলনা।



মোঃ মজিবুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক  
তিনটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

প্রকল্পভিত্তিক ২০১৯ - ২০২০ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/সংস্থের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।  
বাস্তত্বায়নকারী সংস্থাঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

- ১। প্রকল্প/কর্মসূচী : "আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন"।
- ২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক. মোট- ২৬৯৭৭.৪২ (লক্ষ টাকা)।  
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ২৬৯৭৭.৪২ (লক্ষ টাকা)।  
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রয়োজ্য নয়।
- ৪। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
- ক. মোট -৫০০০ (লক্ষ টাকা)।  
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ৫০০০.০০ (লক্ষ টাকা)।  
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রয়োজ্য নয়।

৩। জুন- ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক. মোট- ২০৯০৬.৭৪ (লক্ষ টাকা)।  
খ. স্থানীয় মুদ্রা - ২০৯০৬.৭৪ (লক্ষ টাকা)।  
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রয়োজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২০) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

(লক্ষ টাকায়)

জুলাই/১৯				আগস্ট/১৯				সেপ্টেম্বর/১৯				অক্টোবর/১৯				নভেম্বর/১৯				ডিসেম্বর/১৯					
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন			
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	-	-	-	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	৩৫০.০০	-	-	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	২.৭৫	-	-	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	১.২৫	-	-	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	৩০০.০০	-	-	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	২০০.০০	-	-	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	২০০.০০
পানি সরবরাহ	-	-	-	পানি সরবরাহ	-	-	-	পানি সরবরাহ	-	-	-	পানি সরবরাহ	-	-	-	পানি সরবরাহ	-	-	-	পানি সরবরাহ	-	-	-	পানি সরবরাহ	-
বৈদ্যুতিক কাজ	-	-	-	বৈদ্যুতিক কাজ	-	-	-	বৈদ্যুতিক কাজ	-	-	-	বৈদ্যুতিক কাজ	-	-	-	বৈদ্যুতিক কাজ	-	-	-	বৈদ্যুতিক কাজ	-	-	-	বৈদ্যুতিক কাজ	-
প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-	-	-	প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-	-	-	প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-	-	-	প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-	-	-	প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-	-	-	প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-	-	-	প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-
জি পিএস সার্ভে	-	-	-	জি পিএস সার্ভে	-	-	-	জি পিএস সার্ভে	-	-	-	জি পিএস সার্ভে	-	-	-	জি পিএস সার্ভে	-	-	-	জি পিএস সার্ভে	-	-	-	জি পিএস সার্ভে	-
ক্রমপুঞ্জিত	-	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৩৫০.০০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৩৫২.৭৫	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৩৫৪.০০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৬৫৪.০০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	১২৫৪.০০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	-

জানুয়ারী/২০				ফেব্রুয়ারী/২০				মার্চ/২০				এপ্রিল/২০				মে/২০				জুন/২০					
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন			
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	-	-	-	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	৫০০.০০	-	-	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	৪০০.০০	-	-	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	৫০০.০০	-	-	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	৪০০.০০	-	-	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	২৫০.০০	-	-	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	২৫০.০০
ড্রেন নির্মাণ	-	-	-	ড্রেন নির্মাণ	-	-	-	ড্রেন নির্মাণ	-	-	-	ড্রেন নির্মাণ	-	-	-	ড্রেন নির্মাণ	-	-	-	ড্রেন নির্মাণ	-	-	-	ড্রেন নির্মাণ	-
কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ	-	-	-	কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ	৫০০.০০	-	-	কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ	৪০০.০০	-	-	কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ	৪০০.০০	-	-	কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ	৪০০.০০	-	-	কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ	৫২৮.০৯	-	-	কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ	৫২৮.০৯
পানি সরবরাহ	-	-	-	পানি সরবরাহ	১০০.০০	-	-	পানি সরবরাহ	১০০.০০	-	-	পানি সরবরাহ	২০০.০০	-	-	পানি সরবরাহ	১০০.০০	-	-	পানি সরবরাহ	-	-	-	পানি সরবরাহ	-
বৈদ্যুতিক কাজ	২০০.০০	-	-	বৈদ্যুতিক কাজ	-	-	-	বৈদ্যুতিক কাজ	-	-	-	বৈদ্যুতিক কাজ	-	-	-	বৈদ্যুতিক কাজ	-	-	-	বৈদ্যুতিক কাজ	-	-	-	বৈদ্যুতিক কাজ	-
প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-	-	-	প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-	-	-	প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	৬৭.৯১	-	-	প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-	-	-	প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-	-	-	প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-	-	-	প্রে-গ্রাউন্ড নির্মাণ	-
ক্রমপুঞ্জিত	১৪৫৪.০০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	২৫৫৪.০০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৩২২১.৯১	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৩৭২১.৯১	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৪২২১.৯১	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	৫০০০.০০	-	-	ক্রমপুঞ্জিত	-

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

ভূমির পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তুতাব প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
--------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

দস্তুর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

G:\kanak\timely working plan 19-20(01.08.19).doc

ওয়ারম্যান  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
খুলনা।

প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাবিরুল আলম  
প্রকল্প পরিচালক  
আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা  
উন্নয়ন প্রকল্প

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০  
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।  
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	আহসানাবাদ এলাকা উন্নয়ন। আবাসিক	ড্রেন নির্মাণ	-	-	২৫/০৮/২০১৯	২৫/০৯/২০১৯	১০/১০/২০১৯	১৪/১০/২০১৯	২০/১০/১৯	২০/১০/১৯- ৩০/০৬/২০	২৫০ দিন।	
২।		ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ	-	-	২৫/০৮/২০১৯	২৫/০৯/২০১৯	১০/১০/২০১৯	১৪/১০/২০১৯	২০/১০/১৯	২০/১০/১৯- ৩০/০৬/২০	২৫০ দিন।	
৩।		লেক সাইড প্রোটেকশন ওয়ার্ক	-	-	২৫/০৮/২০১৯	২৫/০৯/২০১৯	১০/১০/২০১৯	১৪/১০/২০১৯	২০/১০/১৯	২০/১০/১৯- ৩০/০৬/২০	২৫০ দিন।	



দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

চেয়ারম্যান  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
খুলনা।

২/৮/১৯

প্রকৌঃ কাজী মোঃ সাবিরুল আলম  
প্রকল্প পরিচালক  
আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা  
উন্নয়ন প্রকল্প

**প্রকল্পভিত্তিক ২০১৯ - ২০২০ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/পেগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : খুলনায় কেডিএ রেইট হাউজ নির্মাণ

২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট-৭০৭.২২ (লক্ষ টাকা)। ২য় সংশোধিত ৭৭৩.০৭ লক্ষ টাকা (অনুমোদিত সুপারিশকৃত)  
খ. স্থানীয় মুদ্রা-৭০৭.২২ (লক্ষ টাকা)। ২য় সংশোধন ৭৭৩.০৭ লক্ষ টাকা  
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৩। জুন- ২০১৯ পর্যন্ত জমপঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট ৩০৯.৩৮ (লক্ষ টাকা)।  
খ. স্থানীয় মুদ্রা ৩০৯.৩৮ (লক্ষ টাকা)।  
গ. প্রকল্প সাহায্য- প্রযোজ্য নয়।

৪। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ADP তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট- ২৪৩.০০ (লক্ষ টাকা)  
খ. স্থানীয় মুদ্রা- ২৪৩.০০ (লক্ষ টাকা)  
গ. প্রকল্প সাহায্য-প্রযোজ্য নয়।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই, ২০১৯ - ডিসেম্বর, ২০১৯) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

জুলাই/১৯		আগস্ট/১৯		সেপ্টেম্বর/১৯		অক্টোবর/১৯		নভেম্বর/১৯		ডিসেম্বর/১৯													
লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন												
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক												
-	-	-	-	নির্মাণ কাজ ৬০%	৬৩.০০	-	-	-	-	নির্মাণ কাজ ৮০% সরবরাহ সেবা	৮৩.০০	-	-	সরবরাহ সেবা ফার্নিচার জমা ইলেকট্রিনিয় যন্ত্রপাতি	০.২৫	-	-	নির্মাণ কাজ ১০০%	৬৩.৬১	-	-	সরবরাহ সেবা	০.২৫
ক্রমপঞ্জিত	-	-	-	৬৩.০০	-	-	-	৬৩.০০	-	-	-	-	-	১৪৬.৫০	-	-	১৭৯.১৪	-	-	-	-	২৪৩.০০	-

জানুয়ারী/২০		ফেব্রুয়ারী/২০		মার্চ/২০		এপ্রিল/২০		মে/২০		জুন/২০	
লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রমপঞ্জিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : প্রকল্পের জমি আগেই ক্রয় করা হয়েছে।

ভূমির পরিমাপ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রকল্প প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ

দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

চেয়ারম্যান  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
খুলনা।

২৪/০৭/১৯  
প্রকৌশলী কাজী এনায়েত হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
খুলনায় কেডিএ রেইট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।

**বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০**  
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।  
সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	তারিখ.....তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	খুলনা কেডিএ রেইট হাউজ নির্মাণ	ফার্নিচার ক্রয়	১	খোক	০৫/০৯/১৯	০৪/১০/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১১/১৯	৩৫ দিন	
২।		ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ক্রয়	১	খোক	০৫/০৯/১৯	০৪/১০/১৯	১৫/১০/১৯	২০/১০/১৯	২৫/১০/১৯	৩০/১১/১৯	৩৫ দিন	

দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

চেয়ারম্যান  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
খুলনা।

২৪/০৭/২০  
প্রকৌশলী কাজী এনায়েত হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
খুলনায় কেডিএ রেইট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প  
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।